

柳市河道清淤进度表

序号	项目业主	河道名称及经过村庄	初步清淤规模			堆场面积(亩)	估算投资(万元)	本周清淤量		累计清淤量		累计进度	备注
			长度(千米)	淤泥工程量(万方)	垃圾量(万方)			淤泥量	垃圾量	淤泥量	垃圾量		
1	蟾东村	古运河7-1(蟾东河段)	1.450	1.2760	0.0990	13	50.0442	0.0700	0.0050	0.9000	0.0750	70.5%	
2	前州村	龙岐河支6(前州河)	0.840	1.3440	0.0952	14	47.8154			1.3440	0.0952	100.0%	已完工
3	前州村	龙岐河支7(南岙河)前州段	0.900	2.0250	0.1575	21	72.2741			1.7500	0.1300	86.4%	正在加固河坎
4	岙外村	龙岐河支7(南岙河)岙外段	0.400	0.9000	0.0562	9	34.0174			0.9000	0.0562	100.0%	已完工
5	岙外村	龙岐河支7-1(岙外浹)	0.480	0.4224	0.0211	5	15.4608	0.0400	0.0005	0.2145	0.0116	50.8%	
6	前窑村	龙岐河支4、支5(前窑河)	1.789	1.8605	0.1190	19	69.8463	0.0410	0.0005	1.8009	0.1906	96.8%	
7	沙后村	龙岐河支4(沙后段)	0.600	0.9600	0.0650	10	34.1150	0.0160	0.0100	0.8160	0.0630	85.0%	
8	岙底村	龙岐河支7、支7-2岙底段	0.580	0.9280	0.0700	10	33.9971	0.0350	0.0009	0.8850	0.0649	95.4%	
9	花浹村	白浦河支3(花浹段)	0.700	1.9600	0.1500	20	69.5013	0.2000	0.0050	1.5750	0.1400	80.4%	
10	万里桥	白浦河支3(万里桥段)	0.500	1.0000	0.1000	10	37.3188	0.1500	0.0100	0.9050	0.0900	90.5%	
11	路头石	雪湾河支5-1	0.293	0.3800	0.0200	4	13.4520	0.0800	0.0009	0.2705	0.0109	71.2%	
12	谊山村	雪湾河支5谊山段、支5-3、支5-5	0.770	1.2500	0.1000	13	45.6187	0.2500	0.0017	0.6290	0.0346	50.3%	
13	山前马	雪湾河支5(山前马段)	0.450	1.0000	0.0700	10	34.9842	0.4000	0.0150	0.9000	0.0508	90.0%	
14	大茅岭	白浦河支10、雪湾支5、雪湾支5-6(大茅岭段)	0.430	0.8800	0.0580	9	30.9488	0.2700	0.0030	0.5400	0.0400	61.4%	
15	坭前村	白浦河支5、支10(坭前段)	0.500	0.8000	0.0800	8	37.8028	0.1500	0.0200	0.4899	0.0500	61.2%	
16	坭后村	白浦河支10(坭后段)	0.640	0.8200	0.0820	9	31.8664	0.4000	0.0210	0.6719	0.0439	81.9%	
17	汤西村	(雪湾河支5、5-4、白浦支5)汤西段	1.030	1.6000	0.1200	16	56.0211	0.5000	0.0300	0.9819	0.0601	61.4%	
18	汤东村	(雪湾河支5、白浦河支5、支10)汤东段	0.900	1.6000	0.1100	16	55.2461	0.3500	0.0060	1.1499	0.0640	71.9%	
19	沪屿后	龙岐河支20	0.415	0.5600	0.0450	6	20.5993	0.0450	0.0040	0.5600	0.0450	100.0%	已完工
20	胡家垟	龙岐河支23	1.600	1.5000	0.1800	15	85.8911	0.0005	0.0001	0.7020	0.0891	46.8%	
21	前京村	柳黄河支4	1.250	1.2000	0.0700	12	40.0533	0.0999	0.0200	0.9599	0.0600	80.0%	
22	南山村	柳黄河支5	2.200	2.3000	0.2100	23	89.3989	0.0009	0.0001	1.1509	0.1291	50.0%	
23	黄华关	龙岐河支24	1.600	1.3000	0.1200	13	45.9157	0.1900	0.0200	0.9200	0.0890	70.8%	
24	胡家垟	龙岐河支23-1	0.560	0.4000	0.0400	4	15.3192	0.0200	0.0091	0.4000	0.0400	100.0%	已完工
25	金西村	沿江西河金西段、支4	0.860	1.7280	0.1296	18	59.3577	0.0009	0.0001	0.1119	0.0204	6.5%	
26	西埭村	沿江西河西埭段	0.550	1.7600	0.1170	18	59.0590	0.0009	0.0001	0.1099	0.0101	6.2%	正在围堰
27	金东村	沿江西河金东段	1.110	2.5080	0.2006	26	86.9049	0.3800	0.0099	0.5175	0.0317	20.6%	
28	里隆村	双庆河	1.833	6.7194	0.7466	79	301.9417			0.0000	0.0000	0.0%	带水作业,工程分两个
29	排岩头东村	门前河浹	0.160	0.0864	0.0216	2	5.7444			0.0000	0.0000	0.0%	一事一议
30	楼下村	柳黄河支1(楼下段)	1.200	2.0900	0.3100	28	103.2600	0.1000	0.0090	0.8400	0.1175	40.2%	
31	曹田后	沿江东河(曹田后段)	0.680	0.9180	0.1620	11	49.1000	0.0090	0.0009	0.3990	0.0909	43.5%	
32	苏吕村	乐琯运河支1、支2、支3、支4	1.596	3.4200	0.3800	38	151.0500	0.3700	0.0090	1.5700	0.1390	45.9%	
33	南昌岙	乐琯运河柳支6(吕岙浹)	0.999	1.4247	0.1583	16	66.7801	0.2900	0.0150	0.4340	0.0710	30.5%	
34	浹西村	浹西浹	0.323	0.4250	0.0750	5	15.5363	0.1200	0.0200	0.3400	0.0650	80.0%	
35	杨宅村	仙垟河(杨宅段)	2.400	1.9800	0.2200	20	72.1510	0.3200	0.0090	1.6000	0.2010	80.8%	
36	南昌岙	乐琯运河柳支7	0.210	0.1994	0.0222	3	9.6295	0.0009	0.0001	0.0320	0.1204	16.1%	
37	垟心村	垟心浹	0.500	0.5000	0.0500	5	18.0000	0.0220	0.0035	0.5000	0.0500	100.0%	已完工
38	湖东村	湖东西浹	0.700	0.8280	0.0920	9	39.8010	0.0400	0.0100	0.7498	0.0850	90.6%	
39	东风村	垟柳河	1.100	2.5200	0.2800	30	108.0000	0.2500	0.0900	2.0400	0.2660	81.0%	
40	仙垟村	仙垟河	0.200	0.8000	0.1000	8	40.0500	0.3300	0.0400	0.7309	0.0852	91.4%	
41	岐头四	龙岐河支23、24	0.912	2.1900	0.1920	22	76.4979	0.1600	0.0500	1.5400	0.1700	70.3%	
42	岐头三	龙岐河延伸段	0.620	1.0900	0.1090	11	39.2042	0.0900	0.0090	0.7702	0.0900	70.7%	
43	长林东	长林东内河	0.877	0.7000	0.0560	7	24.8770	0.0900	0.0050	0.5790	0.0440	82.7%	
44	殿后村	长岐河殿后段	0.508	0.7300	0.0365	8	25.3183	0.1300	0.0009	0.5850	0.0303	80.1%	
45	三宅村	(长岐河、龙岐支22-3)三宅段、22-3-1	1.100	1.1500	0.1022	12	40.9203	0.0600	0.0005	0.4200	0.0655	36.5%	
46	华东村	(龙岐河支22、22-3)华东段、22-4、22-5	1.600	1.5360	0.1536	16	61.2494	0.3200	0.0060	1.3090	0.1059	85.2%	
47	华东村	长岐河华东段	1.250	2.5000	0.1550	25	88.2168	0.6200	0.0500	2.1190	0.1330	84.8%	
48	岐头二	龙岐支河支25	0.590	0.4720	0.0413	5	17.8303	0.0260	0.0009	0.3065	0.0390	64.9%	
49	岐头三	龙岐河支24、长岐河后垟段	0.610	0.6760	0.0676	7	24.8228	0.0650	0.0100	0.4750	0.0550	70.3%	
50	长林西	龙岐河支22(长林西段)、南陈岙河浹	0.630	0.8820	0.0880	9	32.0856	0.0511	0.0078	0.8820	0.0880	100.0%	已完工
51	金光岙	柳黄河支3	0.622	0.4480	0.0270	5	16.5447	0.0019	0.0001	0.1099	0.0215	24.5%	
52	上屋村	柳黄河支2	1.160	2.3200	0.2030	24	81.5181	0.2600	0.0150	0.9609	0.0851	41.4%	
53	曹田前	沿江东河(曹田前段)、沿江东河支5	0.930	1.0000	0.1000	10	42.3392	0.1200	0.0009	0.2000	0.0218	20.0%	
54	项浦埭	沿江东河项浦埭段、沿江东河支1	1.248	2.9950	0.2250	30	110.1895	0.0500	0.0700	2.2600	0.2600	75.5%	
55	马道西	沿江东河马道西段、沿江东河支2	0.650	0.7800	0.0780	8	31.0909			0.0209	0.0201	2.7%	堆场需建
56	马道头	沿江东河支3、支4	0.844	1.0800	0.0810	11	37.2768	0.0700	0.0100	0.8650	0.0660	80.1%	
57	丁桥村	丁桥支河	0.800	1.8000	0.2000	20	67.9300	0.1000	0.0050	0.9999	0.1050	55.6%	
58	黄七甲	黄七甲河	1.200	1.5000	0.1000	15	42.8515	0.0800	0.0050	0.6080	0.0545	40.5%	
59	戴西村	戴宅河	0.700	0.7650	0.1350	9	37.0050	0.0790	0.0090	0.6190	0.0990	80.9%	
60	蟾西村	蟾河	1.500	3.1500	0.3500	20	102.8025	0.1800	0.0090	0.4800	0.0284	15.2%	
61	后西村	乐琯运河支8	0.400	0.3000	0.0450	2	10.8150	0.0300	0.0009	0.1220	0.0226	40.7%	
62	隔篱村	隔篱河	1.078	1.1700	0.1300	13	49.1800	0.1100	0.0009	0.8200	0.1004	70.1%	
63	湖东村	湖东浹	0.500	0.4500	0.0500	5	18.0000	0.0009	0.0001	0.2718	0.0353	60.4%	
64	沙东村	沙东浹	0.525	0.4380	0.2920	8	40.8500	0.1800	0.0900	0.2238	0.1192	51.1%	一事一议
65	金光岙	柳黄河金光岙段	0.480	0.9832	0.1368	12	43.8065	0.1000	0.0100	0.7900	0.0950	80.3%	
66	曹田后	柳黄河支4(曹田后段)	0.650	1.2870	0.1430	15	53.8435	0.1800	0.0200	0.4000	0.0600	31.1%	
67	里隆村	白慎河支15(里隆浹)	0.300	0.3961	0.0699	5	19.2449	0.0100	0.0002	0.3400	0.0599	85.8%	
68	长道坦	前垟洞长道坦浹	0.960	2.2500	0.2500	25	85.8750			0.2811	0.0402	12.5%	正在抽水
69	薛宅村	白慎支12、尚宅浹	0.813	2.0700	0.2300	23	79.0400	0.1000	0.0099	0.8500	0.1498	41.1%	
70	薛宅村	薛宅村三浹后内河	0.410	1.1700	0.1300	13	44.6800	0.1100	0.0100	0.5900	0.0659	50.4%	