

柳市河道清淤进度表

注：截至12月23日，柳市镇已有22条河流完成清淤，总进度已经达到60%。

序号	项目业主	河道名称及经过村庄	初步清淤规模			堆场面积 (亩)	估算投资 (万元)	本周清淤量		累计清淤量		累计进度	备注
			长度 (千米)	淤泥工程量 (万方)	垃圾量 (万方)			淤泥量	垃圾量	淤泥量	垃圾量		
1	蟾东村	古运河7-1	1.59	1.28	0.10	13.0	50.04	0.0800	0.0090	1.1100	0.0960	86.99%	
2	前州村	龙岐河支6	0.84	1.34	0.10	14.0	47.82			1.3440	0.0952	100.00%	已完工
3		龙岐河支7	0.90	2.03	0.16	21.0	72.27	0.0005	0.0001	1.8505	0.1401	91.38%	
4	岙外村	南岙河(部分)	0.60	0.90	0.06	9.0	34.02			0.9000	0.0562	100.00%	已完工
5		龙岐河支7(岙外浹)	0.84	0.42	0.02	5.0	15.46	0.0005	0.0001	0.2350	0.0126	55.95%	
6	前窑村	龙岐河支4、支5(前窑段)	1.79	1.86	0.12	19.0	69.85	0.0096	0.0005	1.8225	0.1917	97.98%	
7	沙后村	龙岐河支4(沙后段)	0.90	0.96	0.07	10.0	34.12	0.0940	0.0040	0.9600	0.0700	100.00%	已完工
8	岙底村	龙岐河支7、支7-2岙底段	0.90	0.93	0.07	10.0	34.00	0.0250	0.0005	0.9300	0.0700	100.22%	已完工
9	花浹村	白浦河支3(花池段)	0.70	1.96	0.15	20.0	69.50	0.0005	0.0001	1.6755	0.1407	85.48%	
10	万里桥村	白浦河支3(万里桥段)	0.50	1.00	0.10	10.0	37.32	0.0005	0.0001	0.9555	0.0910	95.55%	
11	汤岙余村	白浦河支3、支3-1(汤岙余段)、雪湾河支5（汤岙余段）	0.59	1.20	0.76	12.0	39.33	0.0005	0.0001	1.0004	0.5601	83.37%	
12	路头石村	雪湾河支5-1	0.29	0.38	0.02	4.0	13.45	0.0005	0.0001	0.2860	0.0116	75.26%	
13	谊山村	雪湾河支5谊山段、支5-3、支5-5	0.90	1.25	0.10	13.0	45.62	0.0008	0.0002	0.7198	0.0350	57.58%	
14	山前马村	雪湾河支(山前马段)	0.45	1.00	0.07	10.0	34.98	0.0009	0.0003	0.9609	0.0405	96.09%	
15	大茅岭村	白浦河支10、雪湾支5、雪湾 支5-6(大茅岭段)	0.43	0.88	0.06	9.0	30.95	0.0001	0.0006	0.5800	0.0512	65.91%	
16	坭前村	白浦河支5、支10(坭前段)	0.60	0.80	0.08	8.0	37.80	0.0009	0.0002	0.5308	0.0602	66.35%	
17	坭后村	白浦河支(坭后段)	0.60	0.82	0.08	9.0	31.87	0.0002	0.0001	0.7021	0.0640	85.62%	
18	汤西村	(雪湾河支5、5-4、白浦支5)汤西段	1.04	1.60	0.12	16.0	56.02	0.1000	0.0010	1.1419	0.0617	71.37%	
19	汤东村	(雪湾河支5、白浦河支5、 支10)汤东段	0.94	1.60	0.11	16.0	55.25	0.0009	0.0001	1.2068	0.0650	75.43%	
20	沪屿前村	龙岐河支21	0.40	0.72	0.04	8.0	25.14			0.7200	0.0400	100.00%	已完工
21	沪屿后村	龙岐河支20	0.40	0.56	0.05	6.0	20.60			0.5600	0.0450	100.00%	已完工
22	胡家垞村	龙岐河支23	1.60	2.50	0.18	25.0	85.89	0.1000	0.0010	1.2511	0.1302	50.04%	
23	前京村	柳黄河支4(华西浹)	1.80	1.20	0.07	12.0	40.05	0.0500	0.0005	1.1099	0.0611	92.49%	
24	南山村	柳黄河支5	2.20	2.30	0.21	23.0	89.40	0.1000	0.0100	1.3709	0.1456	59.60%	
25	黄华关村	龙岐河支24	1.60	1.30	0.12	13.0	45.92	0.0800	0.0002	1.0600	0.0923	81.54%	
26	胡家垞村	龙岐河支23-1	0.56	0.40	0.04	4.0	15.32			0.4000	0.0400	100.00%	已完工
27	金西村	沿江西河金西段、支4	0.90	1.73	0.13	18.0	59.36	0.0600	0.0006	0.1728	0.0212	10.00%	
28	金东村	沿江西河金东段	1.11	2.51	0.20	26.0	86.90	0.0006	0.0001	1.2781	0.0327	50.96%	
29	楼下村	柳黄河(楼下段)	0.96	1.62	0.16	17.0	59.68	0.1000	0.0100	0.7400	0.1000	45.68%	
30	曹田后村	沿江东河(曹田后段)	0.45	0.54	0.05	6.0	23.81	0.0009	0.0002	0.3009	0.0202	55.72%	
31	苏吕村	乐琯运河支1、支2、支3、支4	1.17	1.61	0.10	17.0	55.91	0.2000	0.0910	1.0490	0.1820	65.16%	
32	南吕岙村	乐琯运河柳支6	1.00	1.22	0.10	13.0	43.67	0.0009	0.0001	0.4351	0.0712	35.66%	
33	浹西村	浹西浹	0.20	0.24	0.02	3.0	9.82	0.0050	0.0005	0.2150	0.0114	89.58%	
34	杨宅村	仙垞河(杨宅段)	0.25	0.28	0.03	3.0	11.60	0.0009	0.0001	0.2409	0.0211	86.04%	
35	南吕岙村	乐琯运河柳支7、6	0.21	0.20	0.02	3.0	9.02	0.1770	0.0191	0.2000	0.0200	100.30%	已完工
36	垞心村	垞心浹	0.37	0.24	0.02	3.0	9.35			0.2400	0.0200	100.00%	已完工
37	湖东村	湖东西浹	0.66	0.55	0.06	6.0	20.64	0.0019	0.0009	0.5228	0.0561	95.05%	
38	仙垞村	仙垞河	0.68	0.71	0.10	8.0	29.02	0.0019	0.0009	0.6749	0.0925	95.06%	
39	岐头四村	黄岐河、支2岐头四段	1.90	2.20	0.19	22.0	76.50	0.0999	0.0099	1.7599	0.1898	80.00%	
40	岐头三村	龙岐河陡门段	0.80	1.10	0.11	11.0	39.20	0.0399	0.0039	0.9908	0.1011	90.07%	
41	长林东村	龙岐支2长林东、 支2-1、支2-2	1.15	0.70	0.06	7.0	24.88	0.0260	0.0026	0.6350	0.0566	90.71%	
42	殿后村	长岐河殿后段	0.51	0.73	0.04	8.0	25.32	0.0390	0.0039	0.6600	0.0351	90.41%	
43	三宅村	长岐河三宅段、 龙岐支22-3-1	1.10	1.15	0.10	12.0	40.92	0.0540	0.0054	0.5940	0.0718	51.65%	
44	华东村	龙岐河支2	2.60	1.54	0.15	16.0	61.25	0.0600	0.0006	1.4100	0.1206	91.80%	
45		长岐河华东段	2.00	2.50	0.16	25.0	88.22	0.2100	0.0210	2.3100	0.1029	92.40%	
46	岐头二村	龙岐支河支25、岐头西浹	0.59	0.47	0.04	5.0	17.83	0.0090	0.0009	0.4655	0.0405	98.62%	
47	岐头三村	龙岐河支24、长岐河岐三段	1.00	0.68	0.07	7.0	24.82	0.0370	0.0037	0.6120	0.0640	90.53%	
48	长林西村	龙岐河支2、支22	0.63	0.88	0.09	9.0	32.09			0.8820	0.0900	100.00%	已完工
49	金光岙村	柳黄支3	0.62	0.45	0.03	5.0	16.54	0.0090	0.0009	0.1242	0.0229	27.72%	
50	上屋村	柳黄支2	1.20	2.32	0.20	24.0	81.52	0.1000	0.0100	1.1420	0.1066	49.22%	
51	曹田前村	沿江东河(曹田前段)、 沿江东河支5	0.80	1.00	0.10	10.0	42.34	0.0009	0.0001	0.4308	0.0336	43.08%	
52	项浦埭村	沿江东河项浦埭段、沿江东河支1	1.49	3.00	0.23	30.0	110.19	0.2800	0.0280	2.1409	0.1251	71.48%	
53	马道西村	沿江东河马道西段、沿江东河支2	0.65	0.78	0.08	8.0	31.09	0.0090	0.0005	0.2590	0.0232	33.21%	
54	马道头村	沿江东河支3、支4	0.89	1.08	0.08	11.0	37.28	0.0199	0.0019	0.9749	0.0735	90.27%	
55	丁桥村	丁桥支河	0.69	1.10	0.11	11.0	39.03	0.0400	0.0004	0.7300	0.0604	66.36%	
56	黄七甲村	黄七甲河	0.73	0.55	0.05	6.0	20.09	0.0300	0.0030	0.2800	0.0296	50.91%	
57	戴西村	戴宅河	0.39	0.19	0.02	2.0	7.87	0.0300	0.0134	0.1900	0.0200	100.00%	已完工
58	蟾西村	蟾河	2.51	3.15	0.23	32.0	105.14	0.1500	0.0150	0.7880	0.0701	25.02%	
59	后西村	乐琯运河支8	0.40	0.36	0.04	4.0	13.80	0.0490	0.0049	0.2190	0.0284	60.83%	
60	隔篱村	隔篱河	0.48	0.23	0.03	3.0	10.25	0.0190	0.0019	0.1850	0.0231	80.43%	
61	湖东村	湖东浹	0.36	0.28	0.01	3.0	9.88			0.1376	0.0089	49.14%	已暂停
62	金光岙村	柳黄河金光岙段	0.37	0.76	0.05	8.0	28.86	0.0009	0.0002	0.6209	0.0192	81.70%	
63	曹田后村	柳黄河支4	0.77	1.35	0.07	14.0	48.49	0.0009	0.0002	0.7009	0.0302	51.92%	
64	里隆村	白慎河支15-2	0.30	0.36	0.04	4.0	13.80	0.0019	0.0009	0.3257	0.2201	90.47%	
65	长道坦村	前垞洞长道坦浹	1.29	1.65	0.16	17.0	58.21	0.0009	0.0001	0.7918	0.0952	47.99%	
66	薛宅村	白慎支12、尚宅浹	1.45	1.98	0.20	20.0	69.54	0.2000	0.0039	1.1500	0.0839	58.08%	
67		薛宅村三浹后内河	0.43	0.62	0.05	7.0	22.73	0.0009	0.0001	0.3418	0.0602	55.13%	
68	深河村	象山东岙浹	0.67	0.70	0.07	7.0	25.08	0.0530	0.0053	0.5841	0.0555	83.44%	
69	荷盛村	荷盛内河浹	0.24	0.35	0.05	4.0	15.72	0.0560	0.0056	0.3200	0.0432	91.43%	
70	东岙村	深河浹	0.59	0.66	0.06	7.0	23.95	0.0610	0.0100	0.6600	0.0600	100.00%	已完工