

柳市今年拆违 39.6 万 m² 提前完成全年拆违任务

一处处违法建筑被夷为平地；一个个脏乱差角落被清理得干干净净；昔日让人不忍目睹的柳黄路三里一带被整治得整洁有序，绿色的围栏、茂盛的花草令人赏心悦目。日前，笔者从柳市三改一拆指挥部了解到，今年柳市全年计划拆违 39 万 m²，截至 11 月，已拆违 39.6 万 m²，提前完成了全年的拆违任务，还超出全年计划的 1.6%。



苏吕工业区拆迁拆后对比图。

为违建户申请困难补助

今年 7 月，柳市镇综合执法中队一科工作人员在前垟洞村巡查时发现一处规模较大的养猪场，建筑面积达 2100 m²。养猪场临近河边，未经处理的猪粪水直接排入河里，不仅污染河水，还对周边农田造成严重污染。

对这种情况进行查处之后，执法中队给养猪户发放了拆违通知书。由于涉及切身利益，养猪户和房东对拆违工作不理解，有严重的抵触情绪。通知书下发一个月后，户主仍不肯配合拆除，甚至用自家的汽车拦住田间的小路，不让挖掘机驶入。

考虑到被拆除的养猪场是养猪户赖以生

存的“饭碗”，柳市镇综合执法中队的工作人员耐心地讲政策，在最初房主拒不配合的情况下，执法中队安排人员首先拆除了养猪场周边的工具房等辅助建筑，让房主和养殖户意识到，拆违势在必行。

随后，养殖户提出申请，希望找到合适的生猪安置办法后再搬离。执法中队为了减少养殖户的损失，同意延迟拆除时间，并帮助联系生猪的卖家，并在就业推荐、帮扶救助等方面为养殖户申请了困难补助，尽量降低他的损失。

拆除 9 万平方米违建群，推进重点工程

近年来，苏吕村的用地上陆陆续续冒出 9 万多 m² 的违建群。而今，笔者再到这里，看到的是一片空旷平整的场地，不久的将来，这里将建设起一个标准化的工业区，成为柳市五大小微工业园区之一。

据了解，这里的违章建筑都没有使用水泥、楼板等建材，基本上都是泥浆砌成，玻璃窗也是弱不禁风。这些豆腐渣工程每平方米成本大约 200 元，小的有 10 几平方米，大的占地五六亩。

我家距离这片违建很近，也就百米不到的距离，影响很大。每天大卡车进进出出，几乎 24 小时不间断，白天尘土飞扬，晚上吵吵闹闹的，深夜还忙着卸货装货。住在附近的赵先生说，家里面朝违建方向的窗户几乎没打开过。村民对这片违建意见很大，多次与企业交涉，但是看着已经

形成规模的建筑群，大家都担心是不是能够真的彻底解决。

今年 3 月份，执法人员挨家挨户下发拆违通知书。工作开展之初，有的违建户明确表示绝不配合拆迁，有的房东和租户之间踢皮球，有的根本不理会上门做工作的执法人员。

在这种情况下，我们的高压态势丝毫不放松。柳市镇执法中队执法二科中队长张亦文说，以前发一张整改通知，就没什么音信了。现在天天上门做工作，烦都烦死他们。当有人打退堂鼓时，就像推倒了第一块多米诺骨牌，后面的工作就好做多了。经过 3 个多月的攻坚战，此处最大的违建群被拆了下来。总计 9.3 万平米的违建拆得一干二净，保证了重点工程的顺利开展。

拆后建公园，优化居民生活空间

高效率的拆违充分释放了城市的生活空间；而拆后复建的快速跟进，不但能防止违建回潮，还将优化城市环境。柳黄路三里一带拆除了违章棚屋后将打造一条 200 米的绿化带；后街沿河的河坎、河坝正在建设中；东风村一块 10 亩的厂房，将打造成一座美丽怡人的公园，目前已进入招投标阶段。

在东歪村的象北路上走一走，不难感受到拆后复建的成效。这条道路格外平整，两侧泥土散发着清新的气息。填土、植树一支施工队正在道路两侧有序地施工。而在柳市镇三改一拆指挥部存档的照片上，几个月前，这里还是违建一条街，遍地垃圾，污水横流。沿路都是居民违法搭

建的垃圾回收站，破烂的棚屋，不但严重影响交通，还把周边环境弄得一塌糊涂。

东歪村的拆违工作从去年就已经开展，此举得到了村干部的大力支持。村里的老人很多，村内又没有什么锻炼场所，闲暇时间，很多老人都无处可去，拆掉违建建公园，村民们都很支持。村支部书记王从平告诉笔者。为了配合拆违工作，家住乐清的王从平每天早上驱车来到村里，给违建户作思想工作，晚上再开车回家。

而今，沿路多处 4000 多 m² 的破旧披棚拆除后，不但违建、占道经营摊点销声匿迹，明年，这里还将诞生一座 6.4 亩的绿道公园，成了村民锻炼散步的好去处。

林黛妃

(上接二版)

序号	项目业主	河道名称及经过村庄	初步清淤规模			堆场面积(亩)	估算投资(万元)	本周清淤量		累计清淤量		累计进度	备注
			长度(千米)	淤泥工程量(万方)	垃圾量(万方)			淤泥量	垃圾量	淤泥量	垃圾量		
71	大漠村	大漠浞	0.68	0.77	0.14	10.0	35.31	0.1000	0.0100	0.6150	0.0900	80.39%	
72	高前村	仰槐河	2.34	4.20	0.38	43.0	154.36	0.2140	0.0214	2.3180	0.1714	55.19%	
73	庄垟村	仰槐河支3(庄垟浞)	0.68	0.34	0.03	4.0	13.01	0.0005	0.0001	0.2155	0.0206	63.38%	
74	晚斜阳村	十八湾晚斜阳段	0.60	0.64	0.03	7.0	22.21	0.1000	0.0009	0.6199	0.0209	97.47%	
75	上池头村	仰槐河支5(十八湾)上池头	0.67	0.71	0.04	8.0	24.99	0.3550	0.0182	0.7140	0.0400	100.34%	已完工
76	荷堡村	仰槐河支五十八湾(柳市段)	0.78	0.63	0.03	7.0	22.07	0.0601	0.0070	0.6300	0.0300	100.19%	已完工
77		龙岐河支18(荷堡浞)	0.70	0.27	0.03	3.0	10.69	0.0370	0.0080	0.2695	0.0300	100.86%	已完工
78		龙岐河支19(殿后浞)	1.51	0.66	0.04	7.0	23.39	0.1240	0.0082	0.6630	0.0400	100.09%	已完工
79	寺前田垟村	龙岐河支15	0.50	0.55	0.04	6.0	20.22	0.0560	0.0086	0.5568	0.0400	100.43%	已完工
80	上池头村	龙岐河支17(华尔河)	0.40	0.38	0.02	4.0	13.48	0.0230	0.0023	0.3846	0.0203	100.42%	已完工
81	西西村	湖横片古运河 I 河段	0.96	3.47	0.17	35.0	110.39	0.6000	0.0096	2.2200	0.0573	63.98%	
82		湖横片古运河 II 河段	0.76	3.64	0.18	37.0	115.89	0.5000	0.0096	2.4500	0.0455	67.31%	
83		湖横片古运河 III 河段	0.99	3.79	0.26	38.0	124.25	0.5000	0.0065	2.4800	0.0279	65.44%	
84		湖横片古运河 IV 河段	1.73	3.46	0.20	35.0	111.98	0.5000	0.0050	2.3000	0.1609	66.47%	
85		湖横片古运河 V 河段	2.78	3.34	0.17	34.0	106.78	0.4000	0.0053	2.2299	0.1530	66.76%	
86	高后村	白浦河	2.28	4.10	0.32	41.0	137.69	0.2000	0.0056	2.2764	0.2112	55.52%	
87	彭桥村	彭桥洋心浞	0.20	0.37	0.04	4.0	13.91	0.0800	0.0023	0.3700	0.0313	100.00%	已完工
88	上游村	古运河项目 1	1.36	3.80	0.38	38.0	131.97	0.9000	0.0890	1.8900	0.1899	49.74%	
89		古运河项目 2	0.85	2.38	0.19	24.0	80.10	0.5000	0.0126	1.1399	0.0186	47.89%	
90	东风村	垟柳河	1.10	2.54	0.27	26.0	89.76	0.0009	0.0056	2.3009	0.2256	90.59%	正在清理垃圾
91	翔金垟村	翔金垟河	0.53	0.34	0.03	4.0	13.41			0.0099	0.0010	2.91%	
92	戴东村	戴宅河(部分)	1.17	0.75	0.04	8.0	25.25	0.1000	0.0100	0.4750	0.0227	63.33%	
93	东仁宕村	东凰河中心大道桥至柳黄河	1.34	3.54	0.18	36.0	112.82	1.0000	0.0100	2.4000	0.0758	67.80%	
94		东凰河中心大道桥至柳黄各支河	2.11	3.04	0.26	31.0	104.48	0.7000	0.0900	1.8720	0.1750	61.58%	
95		东凰河起龙岐河至市中心大道桥	2.02	4.37	0.44	44.0	151.62	1.0000	0.1000	2.9700	0.2849	67.96%	
96	前州村	下印河	1.09	4.20	0.25	43.0	133.21	0.3000	0.0030	2.5500	0.1739	60.71%	
97	金棚头	柳黄河金棚头段	1.40	2.58	0.24	26.0	89.34	0.0600	0.0060	1.0100	0.0230	39.15%	
98	前西垟村	前西垟浞	0.09	0.18	0.02	2.0	7.15	0.0367	0.0036	0.0733	0.0077	40.72%	河坎漏水正在加固
99	西埭村	沿江西河西埭段	0.55	1.76	0.12	18.0	59.06	0.0009	0.0002	0.1708	0.0109	9.70%	
100	前西村	乐埭运河支11前西浞(前西荷花池)	0.29	0.46	0.04	5.0	16.73			0.4600	0.0400	100.00%	已完工
101	七前村	沿江东河七前段	0.73	1.68	0.17	17.0	65.23	0.0009	0.0001	0.3509	0.0801	20.89%	
102	里隆村	双庆河	1.83	6.72	0.75	79.0	301.94			0.0000	0.0000	0.00%	一事一议，带水作业工程分两个
103	排岩头东村	门前河浞	0.16	0.09	0.02	2.0	5.74			0.0000	0.0000	0.00%	一事一议
104	沙东村	沙东浞	0.53	0.44	0.29	8.0	40.85	0.2063	0.1699	0.4400	0.2900	100.46%	已完工
105	旭光村	旭光河浞	0.30	0.51	0.09	6.0	23.37	0.1510	0.0645	0.5100	0.0900	100.00%	已完工
106	西仁宕	西仁宕浞	0.80	0.72		8.0				0.0000	0.0000	0.00%	一事一议
107	排岩头	白慎支(1)	0.83	2.99		35.0	115.90			0.0000	0.0000	0.00%	一事一议
108	排岩头	白慎支(2)	1.20	4.61		50.0	173.54			0.0000	0.0000	0.00%	一事一议
合计			38.83	79.01	5.89	833.0	2802.09	8.8063	0.6931	39.9353	2.8994	60.57%	